

Projekt: Kloakseparering af Vinkel										Revideret: uge 37-2020							
<i>Sommerferie</i>																	
Oplæg til arbejdstidsplan - Etape 1																	
	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
Byggepladsindretning	■			■													
Arkæologiske undersøgelser	■	■		■													
Etape 1.0 - Tørbassin Vinkelvej 174		■	■	■	■												
Etape 1.1 - Horsdalvej og Sønderhedevej				■		■	■	■	■								
Etape 1.2 - Vinkelvej 180-186 og Vigstrupvej				■			■	■	■	■	■	■	■	■			
Etape 1.3 - Vinkelvej 188-214				■					■	■	■	■	■	■	■		
Etape 1.4 - Vinkelvej 245-247															Udføres 2020 el. 21		
Etape 1.5 - Sønderhøjvej																Udføres 2021	

Projekt: Kloakseparering af Vinkel										Revideret: uge 37-2020							
<i>Sommerferie</i>																	
Oplæg til arbejdstidsplan - Etape 1+2																	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Etape 1.4 - Vinkelvej 245-247	Udføres 2020 el. 21																
Etape 1.5 - Sønderhøjvej			■	■	■												
Etape 2.1 - Vinkelvej 165-177B og Rindsbækvej					■	■	■	■	■								
Etape 2.2 - Vinkelvej 177C-189						■	■	■	■	■	■	■					
Etape 2.3 - Vinkelvej 191-195											■	■	■	■			
Etape 1.0 - Tørbassin Vinkelvej 174 AFSLUTNING													■	■	■		
Aflevering														■	■		
Mangelafhjælpning															■		