

<b>Tidsplan Klintevej og Enebærvej</b>			
<b>Arbejder</b>	<b>Opstart</b>	<b>Afsluttet</b>	<b>Kommentar</b>
<b>Opstart</b>			
Opsætning af skurby	09-09-2019	11-09-2019	UGE 37
Rydning af træer	09-09-2019	11-09-2019	
<b>Ledninger ved underboring</b>			
Opgravning til boregrubber	09-09-2019	13-09-2019	UGE 38
Boring af kloakledninger	16-09-2019	20-09-2019	
<b>Kloak "Teglmarken"</b>			
Etablering af 2D40140S-2D40150S	23-09-2019	07-10-2019	UGE 39 og 40
Stikledninger	23-09-2019	07-10-2019	
<b>Kloak Klintevej</b>			
Etablering af 2D40160S-2D40170S	07-10-2019	18-10-2019	UGE 41-42
Stikledninger	07-10-2019	18-10-2019	
<b>Kloak Enebærvej</b>			
Stikledninger	21-10-2019	23-10-2019	UGE 43
<b>Afslutning</b>			
Afrigning af arbejdsplads	28-10-2019	01-11-2019	UGE 44
Oprydning og diverse finisharbejder	28-10-2019	01-11-2019	