

Tidsplan: Skovkrattet, Suravej og Angelkærvej, Kloakfornyelse

Aktivitet	Start dato	Slut dato	Varighed dage	Varighed arbejdsdage
Suravej og Fyrrekrattet (etape 1)	30-08-2021	15-11-2021	77	56
Suravej 0-160 m	30-08-2021	01-10-2021	32	25
Suravej 160-220 m	04-10-2021	22-10-2021	18	15
Fyrrekrattet punktreparationer	18-10-2021	01-11-2021	14	11
TV inspektion etape 1	01-11-2021	05-11-2021	4	5
Asfalt etape 1	08-11-2021	15-11-2021	7	6
Delaflevering etape 1	15-11-2021	15-11-2021	0	1
Skovkrattet og Angelkærvej (etape 2)	08-11-2021	06-05-2022	179	130
Angelkærvej	08-11-2021	17-12-2021	39	30
Skovkrattet 0-178 m	03-01-2022	25-02-2022	53	40
Skovkrattet 178-375 m	28-02-2022	22-04-2022	53	40
TV inspektion etape 2	25-04-2022	29-04-2022	4	5
Asfalt etape 2	02-05-2022	06-05-2022	4	5
Aflevering	09-05-2022	09-05-2022	0	1

