

Projekt: Gl. Århusvej - uge 45-51 2023 og uge 1-6 2024

Udarbejdet: 17/11 2023

		45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Hovedkloak etape 2.4		■	■	■	■	■	■																					
Stik etape 2.4		■	■	■	■	■	■																					
Betonfyldninger							■																					
Ombygning af brønd 31112305							■																					
KloakTV etape 2.4								■																				
Kantsten Gl. Århusvej 58-74							■	■	■																			
Ny vandledning							■	■	■																			
Reetablering belægning										■																		
S.G. udlægning - Grader 5/12										■																		
Asfalt 2.4 - 6-7/12											■																	
Kloakering af fællessystemet etape 2.2		■	■	■	■	■	■																					
KloakTV etape 2.2 fællessystemet								■																				
Betonfyldning og kantstensarbejder etape 2.2						■	■																					
Stikledninger og skelbrønde etape 2.3																												
KloakTV etape 2.3																												
Asfalt etape 2.3																												
Lysregulering mm nedtages 15/12																												
Nedlukning til jul																												
Teknisk gennemgang og aflevering																												

Juleferie

SM Entreprenørfirma A/S
Underleverandør

