

Projekt: Christiansvej i Viborg - uge 18-40 2026

	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Kontrakt, tilladelser og bestillinger	■											■	■											
Etablering af byggeplads		■										■	■											
Brønd på Jegstrupvej			■	■								■	■											
Fræsning/opstart Christiansvej					■	■	■	■	■	■	■	■	■											
Jegstrupvej - Frihedsvej					■	■	■	■	■	■	■	■	■											
Frihedsvej - Christiansvej 16/17											■	■	■											
Christiansvej 16/17 - Christiansvej 27/28												■	■											
Christiansvej 27/28 - Kirkebækvej														■	■	■	■	■	■	■				
Kirkebækvej																	■	■	■	■	■	■		
Reetablering inkl. TV					■							■	■				■				■	■		
Asfalt						■						■	■									■		
Teknisk gennemgang og aflevering												■	■											■

Sommerferie
Sommerferie

SM Entreprenørfirma A/S
Colas A/S
Alle inkl. bygherre

