Projekt: Stoholm etape 4-6 - 2. halvår 2022

Udarbejdet: uge 26 -2022

	Sommerferie	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Kloakarbejder Kærvej 1 - Odinsvej 20																			
Kloak- TV i Kærvej																			
Asfaltarbejder på Kærvej																			
Kloakarbejder Odinsvej 23 - 33																			
Kloakarbejder Odinsvej 33 - 43																			
Kloakarbejder Odinsvej 21 - 17																			
Kloakarbejder Odinsvej 21 - 9																			
Kloak- TV på Odinsvej																			
Asfaltarbejder på Odinsvej																			
Regnvandsledninger i Gyngemosen																			
Reetablering af belægninger og vejudstyr																			
Grundvandssænkning *(efter behov)*																			